

PROTOCOLO GERAL
Recebido em 10/01/14
às _____ horas
Doc. de fls. 1
Funcionário Responsável

Ofício nº 206/2014-GAPRE

Maringá, 13 de janeiro de 2014.

Senhor Presidente,

LIDO EM PLENÁRIO
Sala de Sessões 06/02/14
1º Secretário (a)

Em atenção ao Ofício nº 3438/2013-CMM que atende Requerimento apresentado pela Vereadora **Carmen Inocente**, mediante o qual solicita informações sobre as datas previstas para o término das obras nos Centros Municipais de Educação Infantil, a Secretaria Municipal de Obras Públicas informa o quanto segue:

- 1) CMEI Cecília Meireles: a obra encontra-se concluída;
- 2) CMEI Padre Francisco Robl: não há registro de obras em andamento no referido CMEI;
- 3) CMEI Nadyr Penteado: a obra encontra-se concluída;
- 4) CMEI Gerardo Braga: a obra encontra-se com 91,86% executada. Faltam apenas alguns detalhes para conclusão, sendo que a entrega das chaves deve ocorrer ainda este mês e o local estará pronto para o início das aulas em Fevereiro;
- 5) CMEI Bárbara Barros: a obra encontra-se com 67,80% de execução. O término das obras estava previsto para 13 de janeiro de 2014. No entanto, em função de fatos alheios à vontade das partes, que impediram o bom andamento das obras, haverá a necessidade de prorrogação do prazo de execução;

A Sua Excelência o Senhor
ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta



Ofício nº 206/2014-GAPRE

6) CMEI Florestan Fernandes: a obra encontra-se com 68,31% de execução. O término das obras está previsto para 25 de janeiro de 2014. No entanto, em função de fatos alheios à vontade das partes, que impediram o bom andamento das obras, haverá necessidade de prorrogação do prazo de execução.

Atenciosamente,



José Luiz Bovo
Secretário Municipal de Gestão